



N° PAP-00058-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 21/02/2020 al 07/03/2020

L'incaricato della pubblicazione  
Antonio FASANELLA

# COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO

## PROVINCIA DI SALERNO

**AREA: AREA LL.PP TRIBUTI**

**DETERMINAZIONE DSG N° 00020/2020 del 20/02/2020**

N° DetSet 00014/2020 del 19/02/2020

**Responsabile dell'Area: PASQUALE MAROTTA**

Istruttore proponente: Pasquale MAROTTA

**OGGETTO: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione, atti contabili e Q.E. allo stato finale lavori di "Efficientamento energetico (art. 30 c. 3 lett. a, D.L. n. 34/2019) - Relamping Impianto Sportivo e Palazzo Marone".**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00020/2020, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MONTE SAN GIACOMO, lì

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto il decreto Sindacale n. 3/2019 di nomina del Responsabile di P.O.;

Dato Atto che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 03/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Premesso** che con Delibera G.C. n. 44 del 05.07.2019, l'Amministrazione ha inteso dettare atto d'indirizzo per accedere al finanziamento disposto dall'art. 34 c. 2 lett. a, del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 (Crescita) convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, sulla base delle indicazioni del D.M.14/05/2019 emanato dal Ministero Sviluppo Economico, inerente l'assegnazione di un contributo di € 50.000,00 a favore dei Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, nominando, tra l'altro, il sottoscritto Geom. Pasquale MAROTTA per attuare le rispettive attività di gestione e procedure conseguenti;

**Che** sulla base delle indicazioni dell'Amm.ne Com.le con Determina n. 95 del 24/07/2019, si è disposta la nomina per gli incarichi professionali di progettazione ed individuazione direzione lavori per l'intervento di efficientamento energetico, risparmio ed installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sul patrimonio comunale, inerente il progetto: *"Relamping Impianto Sportivo e Palazzo Marone" di € 50.000,00;*

**Che** con Delibera G.C. n. 47 del 08/08/2019, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **"Efficientamento energetico (art. 30 c. 3 lett. a, D.L. n. 34/2019) - Relamping Impianto Sportivo e Palazzo Marone"**, redatto dal tecnico com.le Geom. V. Cardamone, per un importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 42.964,93 per lavori a base d'asta (compresi € 859,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 7.035,07 per somme a disposizione dell'Amm/ne;

**Che** con Determina n. 122 del 26/09/2019, il sottoscritto Responsabile di Settore, nonché RUP, ha disposto la nomina inerente l'incarico della Direzione dei Lavori all'Ing. Angelo CAFARO;

**Che** con Determina n. 137 del 18/10/2019 l'aggiudicazione dei lavori è stata affidata all'impresa I.T. SRL Innovazione e Tecnologie, con sede in San Pietro al Tanagro (SA) CF/Piva 02768460657, a seguito di gara svoltasi con procedura telematica d'acquisto mediante ricorso al MEPA - RdO n. 2398996 del 26/09/2019, attivata sulla piattaforma di Consip, definita e resa efficace in seguito alla verifica dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. con esito positivo;

**Che** l'importo contrattuale è stato stabilito, nell'importo netto offerto di € 41.600,00 oltre gli oneri per sicurezza, pari ad € 859,30 e, quindi, in complessivi € 42.459,30;

**Che** la codifica dell'intervento è la seguente: CUP è E92J19002290001 ed il CIG è 8042072FBE;

**Presa visione** del certificato di regolare esecuzione e degli atti contabili, emessi in data 13/01/2020 dall'Ing. Angelo CAFARO in qualità di Direttore dei Lavori, relativi all'ultimazione e allo stato finale dei lavori di "*Efficientamento energetico (art. 30 c. 3 lett. a, D.L. n. 34/2019) - Relamping Impianto Sportivo e Palazzo Marone*", come eseguiti e firmati dall'Impresa I.T. SRL Innovazione e Tecnologie, senza riserve, per l'importo totale contrattuale di € 42.459,30 al netto del ribasso d'asta dello 1,20% circa, da cui detratto il precedente acconto al 1<sup>a</sup> SAL emesso il 15/11/2019 per € 21.627,14, resta il credito a saldo di **€ 20.832,16** oltre IVA 10%;

Dato atto che in virtù di tale adempimento finale viene a rideterminarsi il seguente quadro economico di raffronto e sintesi, con un econommia di € 528,00:

Descrizione	Quadro economico di progetto	Quadro economico a consuntivo	Economia
1. Per lavori (compr. O.S. € 859,30)	€ 42.964,93	€ 42.459,30	€ 505,63
1. Allaccio ai pubblici servizi	€ 240,00	€ 238,91	€ 1,48
1. Spese tecniche D.L. (Lib. Prof. esterno)	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00
1. Spese Incentivo (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 859,30	€ 859,30	€ 0,00
1. Spese contributo ANAC	€ 0,00	€ 30,00	-€ 30,00
1. IVA 10% su 1. Lavori	€ 4.296,49	€ 4.245,93	€ 50,56
1. IVA 22% su 2 e 3. Spese allac. e tecnic.	€ 338,80	€ 338,56	€ 0,33
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 49.472,00</b>	<b>€ 528,00</b>

**Ritenuto** di approvare gli atti finali sopra descritti e di dare corso alla liquidazione delle spese con successivo atto previa acquisizione di regolare fattura;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore e ss.mm. e ii;

## D E T E R M I N A

- 1) la premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di “**Efficientamento energetico (art. 30 c. 3 lett. a, D.L. n. 34/2019) - Relamping Impianto Sportivo e Palazzo Marone**”, redatti dalla Direzione dei Lavori Ing. Angelo CAFARO ed eseguiti dalla Ditta I.T. SRL Innovazione e Tecnologie, per un importo totale al netto del ribasso d’asta dello 1,20% circa di € 42.459,30 da cui detratto il precedente acconto al 1^ SAL emesso il 15/11/2019 per € 21.627,14 resta il credito a saldo di € 20.832,16 oltre IVA 10%;
- 3) Di liquidare a favore della Ditta I.T. SRL Innovazione e Tecnologie – CF/PIva 02768460657, la somma relativa allo stato finale per totali € 22.915,38 di cui imponibile € 20.832,16 + IVA 10% € 2.083,22 e pagare con successiva Determinazione ad acquisizione di regolare fattura;
- 4) Di dare atto che il Codice Unico Progetto è E92J19002290001 ed il CIG è 8042072FBE;
- 5) Di rimodulare il quadro economico a consuntivo dell’intervento, che presenta un economia di € 528,00 rispetto al progetto originario, come di seguito riportato:

Descrizione	Quadro economico di progetto	Quadro economico a consuntivo	Economia
1. Per lavori (compr. O.S. € 859,30)	€ 42.964,93	€ 42.459,30	€ 505,63
1. Allaccio ai pubblici servizi	€ 240,39	€ 238,91	€ 1,48
1. Spese tecniche D.L. (Lib. Prof. esterno)	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00
1. Spese Incentivo (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 859,30	€ 859,30	€ 0,00
1. Spese contributo ANAC	€ 0,00	€ 30,00	-€ 30,00
1. IVA 10% su 1. Lavori	€ 4.296,49	€ 4.245,93	€ 50,56
1. IVA 22% su 2 e 3. Spese allacci e tecniche	€ 338,89	€ 338,56	€ 0,33
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 49.472,00</b>	<b>€ 528,00</b>

- 6) Di imputare la spesa totale di € 49.472,00 a carico del finanziamento disposto dall’art. 34 c. 2 lett. a, del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 (Crescita) convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, sulla base delle indicazione del D.M.14/05/2019 emanato dal Ministero Sviluppo Economico, onde far fronte al pagamento sopra descritto;
- 7) Di trasmettere copia della presente agli uffici preposti per il seguito di competenza della pratica.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

*PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE*

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00014/2020 del 19/02/2020, avente oggetto: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione, atti contabili e Q.E. allo stato finale lavori di “Efficientamento energetico (art. 30 c. 3 lett. a, D.L. n. 34/2019) - Relamping Impianto Sportivo e Palazzo Marone”.

*Preso d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.*